

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Nhé

Thực hiện Quyết định thanh tra số 28/QĐ-TTr ngày 25/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Từ ngày 04/10/2023 đến ngày 14/11/2023 đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 17/11/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

#### A. KHÁI QUÁT CHUNG

Tổng số vốn được giao trung hạn giai đoạn 2021-2022 là 183.866 triệu đồng (trong đó: Vốn NSDP tỉnh quản lý 10.000 triệu đồng; vốn NSDP huyện quản lý 38.014 triệu đồng; vốn NSTW hỗ trợ thực hiện các Chương trình MTQG là 135.852 triệu đồng). Bố trí cho 32 dự án (01 dự án quyết toán dự án hoàn thành, 02 dự án chuyên tiếp, 24 dự án khởi công mới và 05 dự án chuẩn bị công tác đầu tư). Cụ thể:

- Tổng số vốn được giao năm 2021 là 19.007 triệu đồng, bố trí cho 02 dự án chuyên tiếp, 02 dự án khởi công mới, 04 dự án chuẩn bị đầu tư.

- Tổng số vốn được giao năm 2022 là 164.895 triệu đồng, bố trí 01 dự án quyết toán dự án hoàn thành còn thiếu vốn, 01 dự án chuyên tiếp, 24 dự án khởi công mới và 05 dự án chuẩn bị công tác đầu tư.

#### B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

##### I. Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu.

##### 1. Công tác ban hành văn bản quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

Trên cơ sở số kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao và HĐND huyện quyết nghị<sup>1</sup>. UBND huyện đã ban hành các Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND huyện Mường Nhé, về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 18/12/2021 của HĐND huyện Mường Nhé, về việc phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương, huyện Mường Nhé

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nhanh việc giải ngân kế hoạch đầu tư công được giao. UBND huyện đã có những văn bản chỉ đạo, đôn đốc đến các chủ đầu tư, các đơn vị được giao quản lý dự án nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công<sup>3</sup>.

## **2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công**

Trong giai đoạn 2021-2022, huyện thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 08 dự án, vốn NSDP giao huyện quản lý. Cơ bản đảm bảo theo quy định pháp luật.

## **3. Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSDP tỉnh quản lý**

Qua kiểm tra, công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSDP tỉnh quản lý giai đoạn năm 2021-2022 cơ bản đảm bảo theo quy định pháp luật đầu tư công. Tuy nhiên còn một số nội dung tồn tại sau:

- Tỷ lệ giải ngân thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau.

Tổng số vốn ngân sách trung ương và vốn NSDP tỉnh quản lý phân bổ giai đoạn năm 2021-2022 là 145.852 triệu đồng, giải ngân là 110.781 triệu đồng, vốn bị hủy bỏ 3.500 triệu đồng, phải chuyển năm sau 31.571 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 76%<sup>4</sup>.

*Nguyên nhân được giải trình:*

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã tham mưu cho UBND huyện Mường Nhé các văn bản chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022<sup>5</sup>. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không giải ngân hết vốn được giao, cụ thể như sau:

- Đến ngày 28/5/2022, Trung ương mới giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để thực hiện 03 Chương trình MTQG. Kế hoạch vốn các chương trình MTQG được chuyển năm sau thực hiện theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022.

<sup>2</sup> QĐ số 1565/QĐ-UBND ngày 15/12/2020, về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 18/12/2021, về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý.

<sup>3</sup> Văn bản số 2116/UBND-KT ngày 11/11/2021, về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Văn bản số 622/UBND-TCKH ngày 27/4/2022, về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Văn bản số 2176/UBND-TCKH ngày 08/12/2022, về việc tập trung hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022,...

<sup>4</sup> +Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Công trình khởi công mới): tỷ lệ giải ngân 79% kế hoạch (Nâng cấp, sửa chữa Trường phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Sen Thượng đạt chuẩn quốc gia 57%, Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Pá Mỳ 0%); Nâng cấp Quảng trường và via hè trung tâm huyện Mường Nhé (tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao) 63%; Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Pá Mỳ 0%

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Công trình khởi công mới): tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 70% (Trong đó: Trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 xã Mường Toong: 15%; Cải tạo sửa chữa trường phổ thông dân tộc bán trú trường tiểu học Trần Văn Thọ xã Mường Nhé)

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Công trình khởi công mới): tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 68% kế hoạch (Trong đó: Nhà văn hóa, sân thể thao (02 bản) bản Tả Ló San và bản Lò San Chải xã Sen Thượng 57%)

<sup>5</sup> Văn bản số 319/UBND-TCKH ngày 10/3/2022, về việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Mường Nhé. Văn bản số 622/UBND-TCKH ngày 27/4/2022, về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Văn bản 660/UBND-TCKH ngày 04/5/2022, về việc triển khai thực hiện Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Điện Biên. Văn bản 1276/UBND-TCKH ngày 03/8/2022, về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Văn bản 2176/UBND-TCKH ngày 08/12/2022, về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

- Thêm vào đó, nhiều dự án thuộc chương trình MTQG của huyện là các dự án lớn, phức tạp, phải thực hiện phê duyệt 2 bước, mất nhiều thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, dẫn tới chưa giải ngân hết được số kế hoạch vốn được giao (Nâng cấp, sửa chữa Trường phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Sen Thượng đạt chuẩn quốc gia; Nâng cấp Quảng trường và vỉa hè trung tâm huyện Mường Nhé (tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao); Trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 xã Mường Toong). Các công trình khác cụ thể như sau:

+ Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Pá Mỳ: sau khi dự án được phê duyệt đầu tư, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện do ảnh hưởng của thời tiết dẫn đến mặt bằng thi công dự án bị sạt trượt không đảm bảo an toàn do đó chủ đầu tư đã báo cáo cấp có thẩm quyền và cấp có thẩm quyền đã có ý kiến là không bố trí ăn ngủ, học tập tại trường<sup>6</sup> và đến nay do mặt bằng xây dựng dự án không đảm bảo nên chủ đầu tư chưa thi công dự án .... Do đó dự án chưa giải ngân được kế hoạch vốn được giao, phải kéo dài sang năm 2023.

+ Dự án: Trường tiểu học Trần Văn Thọ xã Mường Nhé. Do dự án nằm trong khuôn viên của nhà trường; vừa dạy học vừa triển khai thi công sửa chữa do đó nhà trường và nhà thầu phải sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo quá trình dạy và học của nhà trường, dẫn đến tiến độ ở giai đoạn đầu bị chậm dẫn đến chưa giải ngân hết được số kế hoạch vốn được giao.

+ Nhà văn hóa, sân thể thao (02 bản) bản Tả Ló San và bản Lò San Chái xã Sen Thượng: Nhà thầu hoàn thiện thủ tục thanh toán chậm dẫn đến chủ đầu tư không hoàn thiện được hồ sơ để thanh toán.

- Đối với việc phải hủy bỏ vốn 3.500 triệu đồng (Cầu treo dân sinh bản Tàng Phon, xã Pá Mỳ). UBND huyện Mường Nhé đã có báo cáo số 422/BC-UBND ngày 30/8/2023 đề xuất tăng tổng mức đầu tư dự kiến của dự án từ 3.500 triệu đồng lên 6.000 triệu đồng. Tuy nhiên do không cân đối được vốn nên dự án không triển khai thực hiện được dẫn đến phải hủy kế hoạch vốn.

#### **4. Công tác lập, phân bổ, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công do huyện, xã quản lý**

- Bố trí vốn quá thời gian quy định

Theo báo cáo của UBND huyện có 01 dự án nhóm C bố trí vốn quá 03 năm theo quy định: Đường đi bản Huồi Quang xã Quảng Lâm

Việc bố trí vốn quá thời gian như trên là chưa phù hợp quy định tại Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

*Nguyên nhân được giải trình:* Dự án được quyết định đầu tư vào năm 2017, thi công hoàn thành năm 2018 và cũng đã được bố trí đủ vốn trước khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; nhưng đến năm 2021 chủ đầu tư (Ban QLDA

<sup>6</sup> Theo Thông báo số 18-TB/VPHU ngày 19/8/2022 của Văn phòng Huyện ủy, Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quang Hưng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Pá Mỳ.

các công trình huyện) mới trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dẫn đến chậm trễ thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán. UBND huyện đã cân đối bố trí vốn cho dự án trong năm 2022 để chủ đầu tư thanh toán công nợ của dự án theo quy định.

- Tổng số vốn bị hủy bỏ là 1.884 triệu đồng<sup>7</sup>

*Nguyên nhân được giải trình:*

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn được giao, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu cho UBND huyện nhiều văn bản để chỉ đạo các chủ đầu tư về đẩy nhanh giải ngân vốn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số dự án trên của các chủ đầu tư chưa giải ngân hết số vốn được giao dẫn đến phải hủy bỏ vốn. Nguyên nhân do các chủ đầu tư (UBND xã Pá Mỳ, Ban QLDA, Phòng Văn Hóa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng) chưa xác định được nhu cầu vốn chuẩn xác của các dự án nên chưa đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh số vốn không có khả năng thực hiện cho các dự án hoặc các chủ đầu tư khác, dẫn đến phải hủy bỏ vốn.

## **5. Phát sinh nợ xây dựng cơ bản**

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến 31/12/2022, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản 95 triệu đồng tại 06 dự án<sup>8</sup>.

Việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản là chưa thực hiện đúng điểm a khoản 1 Mục I Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

*Nguyên nhân được giải trình:*

Sáu dự án trên thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, đã thi công hoàn thành và đã được bố trí đủ vốn trước khi được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tuy nhiên trong năm 2021 và năm 2022 các chủ đầu tư (Ban QLDA<sup>9</sup>, UBND xã Nậm Vi<sup>10</sup>, UBND xã Pá Mỳ<sup>11</sup>, UBND xã Mường Nhé<sup>12</sup>) mới trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dẫn đến chậm trễ thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán. Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện để xử lý dứt điểm nợ đọng trong năm 2024.

## **6. Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu**

Theo báo cáo của UBND huyện, đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tổng số 24 gói thầu xây lắp của 24 dự án. Với tổng giá gói thầu 287.647 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 287.407 triệu đồng, tiết kiệm qua đấu thầu 240 triệu đồng. Trong đó,

<sup>7</sup> (Đường vào bản Pá Mỳ 3 (nhóm 1) xã Pá Mỳ 109 triệu đồng; Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé 1.652 triệu đồng; Cơ sở hạ tầng dự án du lịch cộng đồng bản Tả Kô Khừ, xã Sín Thầu 100 triệu đồng; Chợ dân sinh Nậm Pồ, xã Mường Nhé và Chợ dân sinh Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn 23 triệu đồng)

<sup>8</sup> Đường quốc lộ 4H đến bản Chà Nội 1 và 2, xã Quảng Lâm; Nhà văn hóa xã Pá Mỳ; Đường bê tông bản Huổi Cầu xã Nậm Vi; Nhà văn hóa, sân thể thao các bản (bản Pá Mỳ 2, bản Pá Mỳ 3, bản Huổi Pét) xã Pá Mỳ; Cứng hóa đường giao thông nội bản Huổi Pét; Cứng hóa đường giao thông nội bản: Nà Pán, Huổi Cọ, Nậm Là)

<sup>9</sup> Đường quốc lộ 4H đến bản Chà Nội 1 và 2, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé.

<sup>10</sup> Đường bê tông bản Huổi Cầu xã Nậm Vi

<sup>11</sup> Nhà văn hóa xã Pá Mỳ; Nhà văn hóa, sân thể thao các bản (bản Pá Mỳ 2, bản Pá Mỳ 3, bản Huổi Pét) xã Pá Mỳ; Cứng hóa đường giao thông nội bản Huổi Pét.

<sup>12</sup> Cứng hóa đường giao thông nội bản: Nà Pán, Huổi Cọ, Nậm Là

hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng 20 gói thầu, hình thức đấu thầu thông thường 02 gói thầu, chào hàng cạnh tranh 01 gói thầu, chỉ định thầu 01 gói thầu.

## **7. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư**

Về cơ bản công tác giám sát, đánh giá đầu tư được UBND huyện thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của UBND huyện, tổng số các dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trong giai đoạn 2021-2022 30/30 dự án.

## **II. Việc chấp hành pháp luật trong công tác triển khai thực hiện dự án**

### **1. Các dự án được thanh tra**

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã lựa chọn ra 04 dự án do Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư để tiến hành kiểm tra, xác minh việc chấp hành pháp luật về Đầu tư công và công tác Đấu thầu và các nội dung có liên quan (*có biểu chi tiết kèm theo*):

### **2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

#### **2.1. Công tác lựa chọn nhà thầu:**

- Công tác phê duyệt kế hoạch LCNT: Cơ bản đúng quy định.
- Công tác đấu thầu: Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đúng theo quy định pháp luật.
- Công tác chỉ định thầu: Các gói áp dụng hình thức chỉ định thầu được kiểm tra toàn bộ được thực hiện theo quy trình rút gọn. Quy trình thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc công khai KQLC nhà thầu theo quy trình rút gọn lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo đấu thầu tại tất cả các dự án còn chưa đầy đủ.
- Công tác thương thảo và ký kết hợp đồng: Cơ bản đúng quy định.

#### **2.2. Tiến độ thực hiện:**

Các dự án được thanh tra đều đang trong thời gian thực hiện dự án, tiến độ thực hiện đảm bảo yêu cầu.

#### **2.3. Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT và triển khai thực hiện dự án**

Tất cả các dự án trên đều tuân thủ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo Luật Đầu tư công, Luật xây dựng. Tuy nhiên vẫn có sai sót ở dự án sau:

- *Nâng cấp, sửa chữa Trường phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Sen Thượng đạt chuẩn quốc gia.*

+ Khối lượng mái tôn trần nhà 3 tầng tính toán không chính xác, chênh lệch 177m<sup>2</sup>, giá trị đề nghị giảm trừ  $177 * 198.675 = 35.165.475$  đồng.

#### **2.4. Công tác thanh toán vốn, quyết toán công trình:**

Công tác nghiệm thu, thanh toán: Cơ bản thực hiện đúng trình tự thủ tục cần thiết để nghiệm thu thanh toán theo quy định.

#### **2.5. Về chất lượng công trình:**

Qua kiểm tra thực địa, khối lượng, kích thước hình học các phần nổi đã thực hiện tại các công trình cơ bản đúng với hồ sơ thiết kế. Chất lượng công trình cơ bản đảm bảo.

**2.6. Công tác lưu trữ hồ sơ:** Công tác lưu trữ hồ sơ tại đơn vị đầy đủ.

### **C. Kết luận.**

#### **I. Những mặt làm được:**

- Nhìn chung, việc chấp hành pháp luật đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn 2021-2022 của huyện đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công do huyện, xã quản lý giai đoạn năm 2021-2022 cơ bản phù hợp quy định pháp luật đầu tư công.

- Các dự án được lập và triển khai thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư, kế hoạch được duyệt. Trong công tác lựa chọn nhà thầu; quản lý hồ sơ dự án, trình tự đầu tư; chấp hành thời gian trong quy trình đầu tư được thực hiện cơ bản đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Thực hiện điều chỉnh bổ sung dự án đúng quy trình theo Luật Xây dựng.

- Về hiệu quả đầu tư: Qua kiểm tra, các công trình được thực hiện cơ bản đúng như mục tiêu dự án đề ra.

#### **II. Hạn chế, sai sót và trách nhiệm.**

- Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSDP tỉnh quản lý giai đoạn năm 2021-2022 còn một số tồn tại sau: Tỷ lệ giải ngân thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau. Ngoài những nguyên nhân khách quan ở phần B, UBND huyện, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bố trí nhân lực thực hiện. Dự án: Nhà văn hóa, sân thể thao (02 bản) bản Tả Ló San và bản Lò San Chái xã Sen Thượng: Nhà thầu và chủ đầu tư có trách nhiệm liên quan trong công tác nghiệm thu thanh toán chậm.

- Công tác lập, phân bổ, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công do huyện, xã quản lý: Bố trí vốn quá thời gian quy định; Tổng số vốn bị hủy bỏ là 1.884 triệu đồng.

+ Đối với nội dung thực hiện bố trí vốn quá thời gian quy định với dự án nhóm C, UBND huyện, Chủ đầu tư (Ban QLDA các công trình huyện) có trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán.

+ Với số vốn bị hủy bỏ: các chủ đầu tư (UBND xã Pá Mỳ, Ban QLDA huyện, Phòng Văn Hóa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng) có trách nhiệm trong việc chưa xác định được nhu cầu vốn chuẩn xác của các dự án nên chưa đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh số vốn không có khả năng thực hiện cho các dự án hoặc các chủ đầu tư khác, dẫn đến phải hủy bỏ vốn.

- Phát sinh nợ xây dựng cơ bản: các chủ đầu tư (Ban QLDA, UBND xã Nậm Vi, UBND xã Pá Mỳ, UBND xã Mường Nhé) có trách nhiệm trong việc chậm quyết toán dự án hoàn thành.

- Công tác đấu thầu còn có thiếu sót trong việc công khai đăng tải các nội dung theo quy định tại điều 8 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13. Trách nhiệm nêu trên thuộc về Ban QLDA các công trình huyện. (như đã nêu tại điểm 2.1 phần II mục B).

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán có công trình còn áp định mức chưa phù hợp, khối lượng tính toán chưa chính xác. Trách nhiệm nêu trên thuộc về Đơn vị tư vấn lập dự toán, đơn vị thẩm định (*Sở Xây Dựng*), chủ đầu tư (như đã nêu tại điểm 2.3 phần II mục B).

#### **D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ**

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đề nghị:

1. Đề nghị UBND huyện, chủ đầu tư và các tổ chức, đơn vị có liên quan (Ban QLDA huyện, Phòng Văn hóa, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND xã Nậm Vùi, UBND xã Mường Nhé, UBND xã Pá Mỳ các đơn vị tư vấn) hợp, tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm/rút kinh nghiệm; chỉ đạo các tổ chức, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục đối với các tồn tại đã nêu trên.

2. Đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đồng bộ các giải pháp chỉ đạo điều hành của Trung ương, của Tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là Chỉ thị số 1375/CT-UBND ngày 19/4/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, 03 CTMTQG năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện để xử lý dứt điểm nợ đọng trong năm 2024.

4. Rà soát các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kịp thời điều chỉnh, thay thế, bổ sung tránh việc không giải ngân hết, hủy bỏ vốn.

5. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; lập kế hoạch tiến độ thực hiện, giải ngân cho từng dự án, theo dõi tiến độ và chất lượng đối với các công trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán các công trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn.

6. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án đủ điều kiện được bố trí vốn khởi công mới, chủ động bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo các dự án khi được bố trí vốn sẽ thực hiện được ngay. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện công tác thanh toán, quyết toán.

7. Chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý về kinh tế: Giảm trừ qua thanh toán số tiền 35.165.475 đồng (có biểu chi tiết kèm theo).

8. Niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở UBND huyện Mường Nhé theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thanh tra. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

9. Công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 79 Luật thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 bằng hình thức Đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư ít nhất 15 ngày liên tục.

10. Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/12/2023.

Trên đây là kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 28/QĐ-SKHĐT ngày 25/9/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Nhé./.

***Nơi nhận:***

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở KH&ĐT;
- UBND huyện Mường Nhé;
- Ban QLDA các công trình huyện; phòng KTHT huyện; phòng TCKH huyện; Phòng Văn Hóa;
- UBND xã Nậm Vi, UBND xã Pá Mỳ, UBND xã Mường Nhé, UBND xã Pá Mỳ;
- Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở (để đăng tải lên cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, HSTTr.

**CHÁNH THANH TRA**

**Mùa Chiến Khu**



**TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THANH TRA VÀ CÁC BIÊN PHÁP XỬ LÝ**

*(Kèm theo kết luận thanh tra số 43/KL-SKHĐT ngày 22/11/2023)*

ĐVT : Đồng

| <b>S<br/>TT</b> | <b>Tên dự án được thanh tra</b>  | <b>Tổng giá trị<br/>sai phạm (nếu có)</b> | <b>Hình thức xử<br/>lý</b> | <b>Nội dung sai phạm<br/>và một số tồn tại</b> |
|-----------------|--|---|----------------------------|--|
|                 | <b>Ban Quản lý dự án các công trình huyện<br/>Mường Nhé</b>  | <b>35.165.475</b>                         |                            |  |
| 1               | Nâng cấp, sửa chữa Trường phổ thông DTBT<br>Tiểu học và THCS Sen Thượng đạt chuẩn quốc<br>gia  | 35.165.475                                | Giám trừ qua<br>thanh toán | Tính sai khối lượng công việc                  |
| 2               | Nâng cấp Quảng trường và vỉa hè trung tâm<br>huyện Mường Nhé   | -   | -                          | -  |
| 3               | Nhà văn hóa và sân thể thao Bản Á Di, Bản Cà<br>Là Pá, Bản Cà Là Pá 1, Bản Suối Voi, và Bản Giá<br>Chứ, Xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh<br>Điện Biên | -   | -                          | -  |
| 4               | Nhà văn hóa xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé  | -   | -                          | -  |