

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 26/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

Từ ngày 21/5/2024 đến 1/7/2024 đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 26/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 16/7/2024 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Theo báo cáo của UBND Thành phố: Tổng số kế hoạch vốn được giao trung hạn giai đoạn 2021-2023 là 2.069.846 triệu đồng, trong đó:

- Vốn NSDP thành phố quản lý được giao là 242.637 triệu đồng.
- Vốn NSDP tỉnh quản lý được giao là: 1.378.166 triệu đồng.
- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là 84.121 triệu đồng.
- Vốn Ngân sách Trung ương: 364.922 triệu đồng.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu.

1. Công tác ban hành văn bản quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

Trên cơ sở các Quyết định giao đầu tư, giao vốn của UBND tỉnh, HĐND thành phố. Ngay từ đầu các năm, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4956/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 26/12/2022, về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, thành phố ĐBP.

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy nhanh việc giải ngân kế hoạch đầu tư công được giao. UBND thành phố đã có những văn bản chỉ đạo, đôn đốc đến các chủ đầu tư, các đơn vị được giao quản lý dự án nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, như: Văn bản số 1762/UBND-TCKH ngày 14/09/2021, về tổng hợp nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2022; Văn bản số 856/UBND-TCKH ngày 15/5/2022, về việc xây dựng tiến độ và cam kết giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023...

2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Căn cứ danh mục dự án được giao triển khai thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, UBND thành phố đã chỉ đạo việc lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định.

- Trong năm 2021 có 63 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án, UBND thành phố phê duyệt 60 dự án.

- Trong năm 2022 có 19 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án, UBND thành phố phê duyệt 15 dự án.

- Trong năm 2023 có 03 dự án được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư.

3. Công tác lập, phân bổ, bố trí và giải ngân vốn đầu tư công do thành phố quản lý năm 2021, 2022 và 2023:

- Nguồn vốn NSDP (30%) là 58.456 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 57.930 triệu đồng, đạt 99,01% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 526 triệu đồng.

- Nguồn vốn đấu giá đất do thành phố quản lý 183.109 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 169.195 triệu đồng, đạt 92% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 526 triệu đồng.

- Nguồn tài trợ của Công ty TNHH LIONS club Việt Nam (thành phố quản lý) 1.072 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 1.041 triệu đồng, đạt 97% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 31 triệu đồng.

4. Công tác thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn NSTW, NSDP do tỉnh quản lý.

- Nguồn thu sử dụng đất là 697.279 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 273.503 triệu đồng, đạt 39% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 423.776 triệu đồng

- Vốn đầu tư trong cân đối NSDP là 680.887 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 643.997 triệu đồng, đạt 95% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 36.890 triệu đồng

- Nguồn vốn di dân TĐC thủy điện Sơn La là 331.886 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 181.619 triệu đồng, đạt 55% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 150.367 triệu đồng

- Vốn QĐ 666 Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La là 32.935 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 26.378 triệu đồng, đạt 80% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 6.557 triệu đồng

- Vốn NSTW thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng là 101 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 96 triệu đồng, đạt 95% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 5 triệu đồng

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 78.398 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 70.816 triệu đồng, đạt 90% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 7.583 triệu đồng

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 5.723 triệu đồng; Kết quả giải ngân là 4.432 triệu đồng, đạt 77% KH; Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân (hủy bỏ) là: 1.291 triệu đồng

* Trong điều kiện nguồn lực đầu tư công còn hạn chế nhưng không giải ngân hết vốn được giao. Việc không giải ngân hết hoặc chậm giải ngân vốn kế hoạch dẫn đến phải hủy bỏ, chuyển nguồn sang năm sau đã làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn thu từ sử dụng đất và đấu giá đất, một số dự án đến hết năm 2023 vẫn còn nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Nguyên nhân:

Một số dự án do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu và điều kiện thực tế nên không thể thực hiện thi công dẫn đến không có khối lượng để giải ngân kế hoạch vốn. Đề nghị kéo dài kế hoạch vốn sang năm tiếp theo.

Khối lượng công việc đền bù, giải phóng mặt bằng lớn, còn nhiều khó khăn, vướng mắc cơ chế chính sách. Một số người dân trong vùng dự án có đất bị thu hồi chưa đồng tình với chính sách đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến có nhiều đơn thư, khiếu nại, phản ánh. Nhận thức, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân về pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường còn hạn chế.

Các quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ về đất đai, đo đạc, quy chủ phức tạp phải thực hiện rất nhiều thủ tục hồ sơ, pháp lý cần có thời gian dài để thực hiện hoàn chỉnh.

Do vướng mắc trong công tác đấu giá đất, dẫn đến chưa có vốn thanh toán khối lượng hoàn thành tại một số dự án.

5. Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu

Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tổng số 128 gói thầu xây lắp, với tổng giá

gói thầu 749.328 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 744.033 triệu đồng, tiết kiệm qua đấu thầu 5.295 triệu đồng. Trong đó, hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng 93 gói thầu, hình thức đấu thầu thông thường 25 gói thầu, chỉ định thầu 10 gói thầu.

Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng: Trong giai đoạn 2021-2023 100% gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh được thực hiện qua mạng theo đúng lộ trình Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 và Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

6. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Trong 3 năm 2021, 2022 và 2023 UBND tỉnh cũng như Sở Kế hoạch và Đầu tư đều có công văn yêu cầu về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư đối với từng năm tại các Công văn số 364/UBND-TH ngày 15/2/2022 của UBND tỉnh; Số 265/SKHĐT-TH ngày 17/2/2022 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Số 241/SKHĐT-TH ngày 14/2/2023 và số 340/SKHĐT-TH ngày 16/2/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. UBND thành phố cũng đã có Báo cáo tương ứng với từng năm tại 02 Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 28/02/2022 và số 56/BC-UBND ngày 23/02/2023 và số 61/BC-UBND ngày 22/02/2024 của UBND thành phố về Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đối với từng năm.

Ngoài ra đề nghị UBND thành phố và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc báo cáo giám sát, đánh giá chi tiết cho từng dự án theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành rà soát chặt chẽ và xử lý đúng quy định đối với các dự án không thực hiện trong giai đoạn tới.

II. Việc chấp hành pháp luật trong công tác triển khai thực hiện dự án

1. Các dự án được thanh tra tổng thể.

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã lựa chọn ra một số dự án kiểm tra, xác minh việc chấp hành pháp luật về Đầu tư công, công tác Đấu thầu và các nội dung có liên quan (*có biểu chi tiết kèm theo*):

2. Kết quả kiểm tra, xác minh các dự án được lựa chọn tại các chủ đầu tư.

2.1. Công tác lựa chọn nhà thầu:

- Công tác đấu thầu: Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đúng theo quy định pháp luật, có công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Công tác chỉ định thầu: Các gói áp dụng hình thức chỉ định thầu được kiểm tra toàn bộ được thực hiện theo quy trình rút gọn. Quy trình thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc công khai KQLC nhà thầu theo quy trình rút gọn lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo đấu thầu tại các dự án còn chưa đầy đủ.

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT được phân cấp cho xã, phường thực hiện chưa đảm bảo.

- Công tác thương thảo và ký kết hợp đồng: Cơ bản đúng quy định.

2.2. Tiến độ thực hiện:

Các dự án được thanh tra cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đúng theo thiết kế, một số dự án đang triển khai vẫn trong tiến độ thực hiện. 70% dự án thanh tra đã được đi kiểm tra thực tế và ghi biên bản kiểm tra thực tế, 30% các dự án còn lại không kiểm tra thực tế, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác trong công tác thi công.

2.3. Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT và triển khai thực hiện dự án

Tất cả các dự án trên đều tuân thủ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo Luật Đầu tư công, Luật xây dựng. Tuy nhiên vẫn có sai sót ở một số dự án:

2.3.1 Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ.

- Đường bê tông, rãnh thoát nước, sân vui chơi tổ dân phố 10, 11 phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ.

+ Tại tổ 11, hạng mục Nền và mặt đường:

Trong công tác đổ bê tông mặt đường tính sai khối lượng đổ bê tông mặt đường. Sau khi cùng chủ đầu tư cùng các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ giá trị 9.777.357 đồng.

2.3.2 Phòng GD&ĐT Thành phố Điện Biên Phủ.

- Công trình: Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá Khoang.

+ Ván khuôn dầm nhà lớp học xây mới chưa trừ đi các vị trí trên tường (0,22m) và các vị trí trùng nhau, sau khi cùng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ khối lượng 30m², giá trị chênh lệch 6.100.000 đồng.

- Công trình: Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn xã Nà Nhạn.

+ Khối lượng gạch xây tường nhà lớp học làm mới chưa trừ đi các vị trí giằng tường ngang và giằng đứng và các vị trí trùng nhau, sau khi cùng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ khối lượng 3 m³, giá trị chênh lệch 6.200.000 đồng.

- Công trình: Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng xã Mường Phăng.

+ Khối lượng gạch xây tường nhà lớp học làm mới chưa trừ đi các vị trí giằng tường ngang và giằng đứng và các vị trí trùng nhau, sau khi cùng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ khối lượng 3,5 m³, giá trị chênh lệch 7.000.000 đồng.

2.3.3 UBND xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.

- Công trình: Nhà Văn hóa xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.

+ Công tác ván khuôn thân kè áp mã ván khuôn tường không hợp lý, đề nghị cắt giảm phần khối lượng cột chống bằng ống thép. Sau khi cùng chủ đầu tư tính toán lại, giá trị chênh lệch đề nghị cắt giảm là 7.000.000 đồng (giá trị đã được làm tròn).

- Công trình: *Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.*

+ Công tác xây tường nhà làm việc 3 tầng chênh lệch 4m³. Sau khi cùng chủ đầu tư tính toán lại, giá trị đề nghị thu hồi 7.810.816 đồng.

2.3.4 UBND phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

- Công trình: *Làm mới đường bê tông nội đồng, Tổ dân phố 10, Phường Nam Thanh.*

+ Công tác láng nền sàn không đánh màu cho lớp lót taluy dày 3cm không hợp lý, đoàn thanh tra đề nghị chuyển về vận dụng mã bê tông lót. Sau khi cùng các đơn vị có liên quan tính toán lại, giá trị chênh lệch đề nghị thu hồi 9.574.424 đồng.

- Công trình: *Đường bê tông nội đồng bản Noong Chừn, phường Nam Thanh.*

+ Công tác láng nền sàn không đánh màu cho lớp lót taluy dày 3cm không hợp lý, đoàn thanh tra đề nghị chuyển về vận dụng mã bê tông lót. Sau khi cùng các đơn vị có liên quan tính toán lại, giá trị chênh lệch đề nghị thu hồi 6.968.054 đồng.

2.3.5 UBND phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

- Công trình: *Mương thoát nước, đường bê tông tổ dân phố 1, phường Thanh Trường.*

+ Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cơ bản đảm bảo theo thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên phần đất đắp từ mặt ruộng trở lên không thực hiện do điều kiện thực tế. Đề nghị giảm trừ chi phí đắp đất này giá trị 5.000.000 đồng.

- Công trình: *Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 8, phường Thanh Trường TP Điện Biên Phủ.*

+ Công tác khảo sát, thiết kế chưa chi tiết các mặt cắt. Đơn vị khảo sát thiết kế chưa có kinh nghiệm, còn sơ xuất trong công tác thiết kế bản vẽ thi công, dẫn đến trong quá trình thi công còn có vướng mắc.

+ Công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán cơ bản áp đúng định mức, đơn giá, tuy nhiên vẫn còn sai sót về mặt khối lượng thi công:

Sau khi cùng các đơn vị có liên quan tính toán lại, khối lượng bê tông thân rãnh thừa 20m³, đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị chênh lệch 35.200.000 đồng. Các chi phí lập BCKTKT, chi phí giám sát, chi phí QLDA giảm theo giá trị xây lắp, tổng giá trị đề nghị thu hồi theo chi phí xây lắp 3.700.000 đồng (đều do công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hà Anh thực hiện).

- Công trình: Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 3 phường Thanh Trường.

Bê tông nền đường chưa điều chỉnh lại vật liệu gỗ làm khe co giãn (vẫn đề 0,014m³/1m³ bê tông), sau khi cùng chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tính toán lại, đoàn thanh tra đề nghị giảm trừ 1,5 m³ gỗ chèn khe co giãn giá trị 7.000.000 đồng.

2.3.6 UBND phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

- Công trình: Sửa chữa, Nâng cấp trụ sở UBND phường Tân thanh.

+ Hạng mục nhà làm việc sửa chữa phần bậc tam cấp chưa lát đá, đề nghị thu hồi giá trị 14.328.108 đồng đối với nội dung này.

2.3.7 UBND phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

- Công trình: Sửa chữa nâng cấp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Him Lam. Tại mục A, Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng số 1:

+ Diện tích sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà phần cải tạo chênh lệch 60m² đơn giá theo hợp đồng 54.457đ/m², do khối lượng này đã thanh toán, đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị 3.267.420 đồng.

+ Diện tích sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà phần cải tạo chênh lệch 25m² đơn giá theo hợp đồng 80.120đ/m², do khối lượng này đã thanh toán, đoàn thanh tra đề nghị thu hồi giá trị 2.003.000 đồng.

* Trách nhiệm đối với tồn tại trên thuộc về các đơn vị tư vấn lập dự toán, thẩm tra, đơn vị thẩm định và các chủ đầu tư.

2.4. Công tác thanh toán vốn, quyết toán công trình:

Công tác nghiệm thu, thanh toán: Cơ bản thực hiện đúng trình tự thủ tục cần thiết để nghiệm thu thanh toán theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn có sai sót như đã nêu tại mục 2.3.

2.5. Về chất lượng công trình:

Qua kiểm tra thực địa, khối lượng, kích thước hình học các phần nổi đã thực hiện tại các công trình cơ bản đúng với hồ sơ thiết kế. Chất lượng công trình cơ bản đảm bảo. Một số công trình không kiểm tra thực tế, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng thi công.

2.6. Công tác lưu trữ hồ sơ: Công tác lưu trữ hồ sơ tại đơn vị cơ bản đầy đủ.

C. KẾT LUẬN.

I. Những mặt làm được:

- Nhìn chung, việc chấp hành pháp luật đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn 2021-2023 tại thành phố đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công do thành phố quản lý giai đoạn năm 2021-2023 cơ bản phù hợp quy định pháp luật đầu tư công.

- Các dự án được lập và triển khai thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư, kế hoạch được duyệt. Trong công tác lựa chọn nhà thầu; khảo sát địa chất, địa hình; quản lý hồ sơ dự án, trình tự đầu tư; chấp hành thời gian trong quy trình đầu tư được thực hiện cơ bản đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Thực hiện điều chỉnh bổ sung dự án đúng quy trình theo Luật Xây dựng.

- Về hiệu quả đầu tư: Qua kiểm tra, các công trình đã và đang triển khai đúng mục tiêu dự án và nhu cầu thực tế của người dân.

II. Hạn chế, sai sót và trách nhiệm.

- Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSDP tỉnh quản lý giai đoạn năm 2021-2023 còn một số tồn tại sau: Tỷ lệ giải ngân năm 2023 vốn đầu tư công của thành phố còn thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau.

+ Đối với nội dung Tỷ lệ giải ngân thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau: Ngoài những nguyên nhân khách quan ở phần B (*nêu trên*), UBND thành phố, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cũng có trách nhiệm trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bố trí nhân lực thực hiện, chưa lường trước những khó khăn gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn thu từ sử dụng đất và đấu giá đất đến hết năm 2023 vẫn còn xảy ra tình trạng nợ đọng tại các dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra các dự án cơ bản đã được bố trí đủ vốn trong năm 2024 hoặc đã có phương án bố trí vốn để chấm dứt tình trạng nợ đọng.

- Công tác theo dõi số liệu về Kế hoạch vốn hàng năm và tỷ lệ giải ngân vốn các năm 2021-2023 tại thành phố chưa chặt chẽ, số liệu báo cáo còn có sai lệch giữa các báo cáo.

- Công tác theo dõi số liệu về Kế hoạch vốn hàng năm và tỷ lệ giải ngân vốn tại thành phố chưa chặt chẽ, số liệu báo cáo còn có sai lệch giữa các báo cáo.

- Công tác đấu thầu còn thiếu sót trong việc công khai đăng tải kết quả LCNT đối với các gói chỉ định thầu rút gọn. Việc phê duyệt Kế hoạch LCNT tại cấp phường, xã chưa đúng quy trình (*như đã nêu tại điểm 2.1 phần II mục B*).

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT có công trình còn chưa áp dụng thực tế, công tác nghiệm thu thanh toán còn có sai sót (*như đã nêu tại điểm 2.3 phần II mục B*).

* Trách nhiệm đối với các hạn chế nêu trên thuộc về UBND thành phố, các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố và các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Đề nghị:

1. Đề nghị UBND Thành phố Điện Biên Phủ và các tổ chức, đơn vị có liên quan Phòng Tài chính Kế hoạch; Ban Quản lý dự án các công trình; Phòng quản lý đô thị; Phòng Giáo dục và Đào tạo; UBND các phường: Thanh trường, Nam Thanh, Him Lam, Noong Bua, Tân Thanh; UBND xã Pá Khoang tổ chức họp rút kinh nghiệm với những tồn tại nêu trên.

2. Đề nghị UBND Thành phố Điện Biên Phủ, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đồng bộ các giải pháp chỉ đạo điều hành của Trung ương, của Tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; lập kế hoạch tiến độ thực hiện, giải ngân cho từng dự án, theo dõi tiến độ và chất lượng đối với các công trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn.

4. UBND Thành phố Điện Biên Phủ rà soát và tìm hướng giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.

5. Các chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý về kinh tế tổng số tiền 130.929.179 đồng. Trong đó thu hồi về ngân sách nhà nước 107.951.822 đồng, giảm trừ qua thanh toán 22.977.357 đồng (*chi tiết số liệu tại biểu kèm theo*).

6. Công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 79 Luật thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 bằng hình thức Đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

7. Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 01/9/2024.

Trên đây là kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 26/QĐ-TTr ngày 13/5/2024 của Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở KH&ĐT;
- UBND thành phố ĐBP;
- Ban QLDA các công trình; phòng GD&ĐT; phòng TCKH ; Phòng QLĐT thành phố;
- UBND các phường: Thanh trường, Nam Thanh, Him Lam, Noong Bua, Tân Thanh; UBND xã Pá Khoang;
- Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở (*để đăng tải lên cổng thông tin điện tử*);
- Lưu: VT, HSTTr.

CHÁNH THANH TRA

Mùa Chiến Khu

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THANH TRA VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

(Kèm theo kết luận thanh tra số /KL-TTr ngày / /2024)

ĐVT : Đồng

STT	Tên dự án được thanh tra	Tổng giá trị sai phạm (nếu có)	Hình thức xử lý	Nội dung sai phạm và một số tồn tại
I	Ban Quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ			
1	Đường bê tông, rãnh thoát nước, sân vui chơi tổ dân phố 10, 11 phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ.	9.777.357	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng thi công
II	Phòng Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ			
1	Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá Khoang.	6.100.000	Thu hồi vào NSNN	Tính sai khối lượng thi công
2	Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn xã Nà Nhạn	6.200.000	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng thi công
3	Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng xã Mường Phăng.	7.000.000	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng thi công
4	Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng	-	-	-
5	Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Nà Nhạn xã Nà Nhạn	-	-	-
6	Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu	-	-	-
III	Phòng Quản lý Đô thị thành phố Điện Biên Phủ			
1	Sửa chữa nâng cấp hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường trên các tuyến đường nội thị thành phố	-	-	-
2	Thay thế, sửa chữa hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu sáng đô thị trên một số tuyến phố, khu trung tâm quảng trường, cầu A1, cầu C4, cầu Thanh Bình	-	-	-

3	Trồng, cắt tỉa cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố	-	-	-
IV	UBND phường Him Lam			
1	Làm mới và nâng cấp đường bê tông, rãnh thoát nước bản Huồi Phạ, phường Him Lam	-	-	-
2	Sửa chữa nâng cấp trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Him Lam	5.270.420	Thu hồi vào NSNN	Tính sai khối lượng thi công
3	Làm mới và nâng cấp đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 1, 2 phường Him Lam (giai đoạn 2).	-	-	-
V	UBND phường Tân Thanh			
1	Công trình Sửa chữa, Nâng cấp trụ sở UBND phường Tân thanh	14.328.108	Thu hồi vào NSNN	Khối lượng không thực hiện (cắt giảm)
VI	UBND phường Thanh Trường			
1	Mương thoát nước, đường bê tông tổ dân phố 1, phường Thanh trường.	5.000.000	Thu hồi vào NSNN	Khối lượng không thực hiện (cắt giảm)
2	Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 8, phường Thanh Trường TP Điện Biên Phủ	35.200.000	Thu hồi vào NSNN	Tính sai khối lượng thi công
		3.700.000	Thu hồi vào NSNN	Chi phí tư vấn cắt giảm theo khối lượng thi công (Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hà Anh nội)
3	Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ dân phố 3 phường Thanh Trường	7.000.000	Thu hồi vào NSNN	Tính sai khối lượng thi công
4	Sửa chữa trụ sở UBND phường Thanh Trường	-	-	-
5	Đường bê tông bản Na Púng, phường Thanh Trường	-	-	-
6	Đường bê tông, rãnh thoát nước bản Ta Pô, phường Thanh Trường	-	-	-

7	Đường bê tông, rãnh thoát nước Tổ dân phố 6, phường Thanh Trường	-	-	-
8	Đường bê tông, rãnh thoát nước Tổ dân phố 4, phường Thanh Trường	-	-	-
VII	UBND phường Noong Bua			
1	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè tổ dân phố 5, Phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ	-	-	-
VIII	UBND phường Nam Thanh			
1	Sửa chữa, nâng cấp đường bê tông rãnh thoát nước bản Khá			
2	Làm mới đường bê tông nội đồng, Tổ dân phố 10, Phường Nam Thanh	9.574.424	Thu hồi vào NSNN	Vận dụng định mức không hợp lý
3	Đường bê tông nội đồng bản Noong Chứn, phường Nam Thanh	6.968.054	Thu hồi vào NSNN	Vận dụng định mức không hợp lý
4	Công trình Xây dựng mới đập suối Ứng ca, Phường Nam Thanh	-	-	-
5	Rãnh thoát nước tổ dân phố 2, 4, Bản Khá, Phường Nam Thanh	-	-	-
6	Làm mới đường bê tông nội đồng tổ 11 bản khá Phường Nam Thanh	-	-	-
IX	UBND xã Pá Khoang			
1	Nhà Văn hóa xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ	7.000.000	Thu hồi vào NSNN	Vận dụng định mức không hợp lý
2	Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ	7.810.816	Thu hồi vào NSNN	Tính sai khối lượng thi công
	TỔNG	130.929.179		