

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Chà

Thực hiện Quyết định thanh tra số 17/QĐ-TTr ngày 28/7/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Chà.

Từ ngày 13/8/2023 đến 25/9/2023 đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số 17/QĐ-SKHĐT ngày 28/7/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Chà.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 02/10/2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Tổng số vốn được giao trung hạn giai đoạn 2021-2022 là 307.091,4 triệu đồng (trong đó: Vốn NSTW 260.635,22 triệu đồng; vốn NSDP tỉnh quản lý 9.500 triệu đồng; vốn NSDP huyện quản lý: 36.574 triệu đồng; vốn bố trí để thu hồi vốn đã tạm ứng NSTW 382,18 triệu đồng) bố trí cho 51 dự án (11 dự án chuyển tiếp, 40 dự án khởi công mới), trong đó:

- Tổng số vốn được giao năm 2021 là 23.904,9 triệu đồng (trong đó: Vốn NSTW: 5.617,9 triệu đồng; vốn NSDP huyện quản lý 18.287 triệu đồng), bố trí cho 15 dự án (4 dự án chuyển tiếp, 8 dự án khởi công mới, 3 dự án chuẩn bị đầu tư).

- Tổng số vốn được giao năm 2022 là 283.186,5 triệu đồng (trong đó: Vốn NSTW 255.017,32 triệu đồng, vốn NSDP tỉnh quản lý 9.500 triệu đồng; vốn NSDP huyện quản lý 18.287 triệu đồng, vốn bố trí để thu hồi vốn đã tạm ứng NSTW (dự án giảm nghèo) 382,18 triệu đồng), bố trí cho 42 dự án (13 dự án chuyển tiếp, 29 dự án khởi công mới).

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

I. Việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu.

1. Công tác ban hành văn bản quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

Giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã ban hành các văn bản, chỉ đạo rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các danh mục dự án cơ bản đảm bảo quy định¹; đồng thời trình HĐND huyện xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm theo đúng quy định². Hàng năm UBND huyện đã ban hành các Quyết định phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công theo quy định³, đồng thời xây dựng kế hoạch cam kết tiến độ, thành lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Trong giai đoạn 2021-2022, huyện thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án, vốn NSĐP giao huyện quản lý. Cơ bản đảm bảo theo quy định pháp luật. Một số nội dung thẩm định chưa cụ thể theo quy định tại khoản 4, Điều 9 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính Phủ. Tổng hợp các ý kiến tham gia thẩm định của các đơn vị phối hợp chưa cụ thể, chi tiết.

3. Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSĐP tỉnh quản lý

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kiểm tra trên báo cáo cho thấy về cơ bản, công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSĐP tỉnh quản lý giai đoạn năm 2021-2022 phù hợp quy định pháp luật đầu tư công. Tuy nhiên kiểm tra trên báo cáo và hồ sơ cho thấy còn một số nội dung sau:

- Tỷ lệ giải ngân thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau

Năm 2022: Tổng số vốn ngân sách trung ương và vốn NSĐP tỉnh quản lý phân bổ năm 2022 là 264.517 triệu đồng, giải ngân là 137.822 triệu đồng, vốn bị hủy bỏ 19,7 triệu đồng, phải chuyển năm sau 126.675,5 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 52% kế hoạch. Trong đó:

¹ Văn bản số 545/UBND-TCKH ngày 23/5/2019 triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Quyết định số 3879/QĐ/UBND ngày 17/12/2020 về việc thành lập Tổ kiểm tra đề rà soát danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1631/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 15/6/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện, giai đoạn 2021-2025.

² Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 26/10/2020 của HĐND huyện thông qua đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn các năm 2021; Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 11/8/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

³ Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước năm 2021, huyện Mường Chà; Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (vốn cân đối ngân sách huyện), huyện Mường Chà; Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, huyện Mường Chà (vốn cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho ngân sách huyện); Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021, huyện Mường Chà (vốn Cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện); Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách nhà nước nguồn vốn cân đối ngân sách huyện Mường Chà (vốn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất); Quyết định số 4772/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công vốn Ngân sách nhà nước nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương năm 2022, huyện Mường Chà; Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mường Chà; Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc Về việc điều chỉnh và phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022, huyện Mường Chà; Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2022 (Đợt 2) thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Mường Chà.

+ Vốn Ngân sách trung ương khác phân bổ 76.333 triệu đồng, giải ngân 56.538 triệu đồng, trong đó tỷ lệ giải ngân cho các công trình chuyển tiếp chỉ đạt 74%.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho các công trình chuyển tiếp tỷ lệ giải ngân 54% kế hoạch.

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỷ lệ giải ngân 21% kế hoạch, trong đó tỷ lệ giải ngân cho các công trình chuyển tiếp chỉ đạt 18,41%.

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phân bổ cho các công trình đã hoàn thành tỷ lệ giải ngân đạt 71% kế hoạch.

Trong điều kiện nguồn lực đầu tư công còn hạn chế nhưng không giải ngân hết vốn được giao. Việc không giải ngân hết hoặc chậm giải ngân vốn kế hoạch dẫn đến phải hủy bỏ, chuyển nguồn sang năm sau đã làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

** Nguyên nhân:*

Trong năm 2022 UBND huyện đã ban hành các văn bản đôn đốc các chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công⁴. Thành lập tổ công tác thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (Quyết định 112/QĐ-UBND ngày 24/01/2022). Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân dẫn đến việc không giải ngân hết vốn được giao, cụ thể như sau:

- Đến ngày 28/5/2022, Trung ương mới giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 để thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Thêm vào đó, thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các dự án mất nhiều thời gian, nhiều dự án thuộc chương trình MTQG của huyện vướng công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, công tác giải phóng mặt bằng, quy trình, thủ tục kéo dài nên chưa giải ngân được kế hoạch vốn đã phân bổ⁵; một số công trình, dự án khi tổ chức triển khai thực hiện vướng mắc các thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch 03 loại rừng, giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian⁶. Kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã được phép chuyển năm sau thực hiện theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội.

- Vốn Ngân sách trung ương khác tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 74%. Nguyên nhân: 02 dự án Đường Huổi Lèng - Ka Dính Nhè - Nậm Chua và Đường Chà Nưa - Nậm Đích - Mốc B4, là 02 dự án nhóm B, đã tạm dừng thi công hơn 10 năm theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các thủ tục điều chỉnh dự án mất nhiều thời gian do phải thẩm định lại đơn giá, định

⁴ tại các công văn: 501/UBND-TCKH ngày 22/4/2022, 1026/UBND-TCKH ngày 22/7/2022, 1309/UBND-TCKH ngày 15/9/2022, 1624/UBND-TCKH ngày 3/11/2022, 1847/UBND-TCKH ngày 5/12/2023

⁵ Các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

⁶ Dự án di chuyển dân cư bản Huổi Thầu Đeng, xã Pa Ham (nay là xã Nậm Nèn), Di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai Bản Huổi Toóng 1,2 xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, Đường vào bản Ma Lù Thàng 2, xã Huổi Lèng, Nâng cấp đường giao thông Thị trấn Mường Chà - xã Na Sang (Điểm đầu từ QL12 thị trấn Mường Chà điểm cuối bản Huổi Xưa, xã Na Sang)

mức. Đến tháng 9 năm 2022 mới được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án dẫn đến tỷ lệ giải ngân trong năm chưa cao. Hai dự án đã được phép kéo dài thời gian bố trí vốn theo Công văn số 3394/BKHĐT-TH ngày 5/5/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- *Thực hiện bố trí vốn quá thời gian quy định với dự án nhóm C*

Theo báo cáo của UBND huyện có 03 dự án nhóm C bố trí và giải ngân vốn quá 03 năm: Đường giao thông bản Huổi Sáy – bản Púng Trạng, xã Mường Tùng (chương trình 135); Nâng cấp đường giao thông QL12 - bản Huổi Meo, xã Mường Mươn; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A Thị trấn Mường Chà.

Việc thực hiện bố trí và giải ngân vốn quá thời gian như trên là chưa phù hợp quy định tại Điều 52, Luật Đầu tư công năm 2019 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

- *Nguyên nhân:*

+ Đường giao thông bản Huổi Sáy – bản Púng Trạng, xã Mường Tùng bắt đầu bố trí và giải ngân vốn năm 2018, số vốn được bố trí và giải ngân cho dự án cơ bản đã đảm bảo đủ vốn, tuy nhiên do vướng quy hoạch rừng nên công tác nghiệm thu, quyết toán chậm, số vốn cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã bị hủy bỏ theo quy định và nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 đã kết thúc. Năm 2022, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các chương trình MTQG được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện đã trình sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh các dự án còn nợ đọng giai đoạn 2016-2020, trong đó có dự án Đường giao thông bản Huổi Sáy – bản Púng Trạng, xã Mường Tùng và đã được UBND tỉnh bố trí vốn tại Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 14/7/2022.

+ 02 dự án: Nâng cấp đường giao thông QL12 - bản Huổi Meo, xã Mường Mươn; Xây dựng cơ sở hạ tầng khu A Thị trấn Mường Chà thuộc kế hoạch đầu tư công vốn cân đối NSĐP giai đoạn 2016-2020 do tỉnh bố trí vốn. Hai dự án này đã được kiểm toán tại Thông báo kết quả kiểm toán số 386/TB-KTNN ngày 06/9/2019 của Kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên đến hết giai đoạn, chưa được bố trí đủ vốn nên UBND huyện đã dùng nguồn vốn cân đối NSĐP năm 2021 do huyện quản lý để bố trí vốn thanh toán dứt điểm cho 02 dự án.

4. Công tác quản lý nhà nước về đấu thầu

Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu cho tổng số 28 gói thầu xây lắp của 28 dự án. Tổng giá gói thầu là 272.230 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 271.938 triệu đồng, tiết kiệm qua đấu thầu được 291,7 triệu đồng. Trong đó, hình thức đấu thầu rộng rãi 28 gói thầu, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng là 28 gói thầu.

5. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư

Về cơ bản công tác giám sát, đánh giá đầu tư được UBND huyện thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của UBND huyện, tổng số các dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trong giai đoạn 2021-2022

81/81 dự án.

II. Việc chấp hành pháp luật trong công tác triển khai thực hiện dự án

1. Các dự án được thanh tra

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã lựa chọn ra 06 dự án kiểm tra, xác minh việc chấp hành pháp luật về Đầu tư công và công tác Đấu thầu và các nội dung có liên quan (*có biểu chi tiết kèm theo*):

2. Kết quả kiểm tra, xác minh các dự án do ban QLDA các công trình làm chủ đầu tư

2.1. Công tác lựa chọn nhà thầu:

- Công tác phê duyệt kế hoạch LCNT: Cơ bản đúng quy định.
- Công tác đấu thầu: Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đúng theo quy định pháp luật.
- Công tác chỉ định thầu: Các gói áp dụng hình thức chỉ định thầu được kiểm tra toàn bộ được thực hiện theo quy trình rút gọn. Quy trình thực hiện đảm bảo đúng quy định. Việc công khai KQLC nhà thầu theo quy trình rút gọn lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc báo đấu thầu tại tất cả các dự án còn chưa đầy đủ.
- Đối với gói thầu đánh giá HSDXKT tư vấn giám sát không có trong Kế hoạch LCNT tại 02 dự án kiểm tra đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đúng theo KHLC nhà thầu đã phê duyệt.
- Chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham gia công tác đấu thầu tại một số đơn vị tư vấn vừa mới hết hạn, đề nghị rà soát lại và rút kinh nghiệm.
- Công tác thương thảo và ký kết hợp đồng: Cơ bản đúng quy định trừ một số sai sót đã nêu ở trên.

* Trách nhiệm đối với tồn tại trên thuộc về chủ đầu tư.

2.2. Tiến độ thực hiện:

Các dự án được thanh tra đều đang trong thời gian thực hiện dự án, tiến độ thực hiện đảm bảo yêu cầu.

2.3. Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo KTKT và triển khai thực hiện dự án

Tất cả các dự án trên đều tuân thủ quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo Luật Đầu tư công, Luật xây dựng. Tuy nhiên vẫn có sai sót ở một số dự án:

- Công trình đường vào bản Ma Lò Thành 2 xã Huổi Lèng.
- + Khối lượng bê tông tường cánh cầu 6m chênh lệch 6m³. Đề nghị giảm trừ giá trị 11.752.200 đồng.
- Công trình Nâng cấp Đường giao thông xã Huổi Lèng – xã Sá Tổng.

+ Khối lượng điều phối dọc chưa đúng theo hồ sơ thiết kế, đề nghị giảm trừ 1 phần điều phối dọc tuyến cho khối lượng này. Giá trị giảm trừ 10.000.000 đồng (giá trị đã được làm tròn).

- *Nâng cấp đường giao thông thị trấn Mùong Chà – xã Na Sang*

+ Khối lượng bê tông tường cánh cống bản $L_0=3m$ chênh lệch $5m^3$ giá trị chênh lệch 9.946.600 đồng.

- *Nâng cấp đường giao thông xã Na Sang – Mùong Mươn.*

+ Khối lượng tường cánh hạ lưu cống $L_0=2m$, cống tròn chênh lệch $3m^3$. giá trị chênh lệch đề nghị giảm trừ: 6.058.803 đồng.

- *Đường giao thông QL12- Bản Pú Chả, xã Mùong Mươn, huyện Mùong Chà.*

+ Khối lượng bê tông tường cánh cống tròn, cống bản chênh lệch $3m^3$. Đề nghị giảm trừ giá trị: 5.369.377 đồng.

- *Nâng cấp sửa chữa trường tiểu học và THCS Mùong Tùng.*

+ Công tác xây gạch chỉ xây tường chưa chính xác, chênh lệch $2 m^3$, giảm trừ giá trị chênh lệch 6.493.834 đồng.

* Trách nhiệm đối với tồn tại trên thuộc về các đơn vị tư vấn lập dự toán, thẩm tra, phòng kinh tế hạ tầng (*thẩm định*), chủ đầu tư.

2.4. Công tác thanh toán vốn, quyết toán công trình:

Công tác nghiệm thu, thanh toán: Cơ bản thực hiện đúng trình tự thủ tục cần thiết để nghiệm thu thanh toán theo quy định.

2.5. Về chất lượng công trình:

Qua kiểm tra thực địa, khối lượng, kích thước hình học các phần nội đã thực hiện tại các công trình cơ bản đúng với hồ sơ thiết kế. Chất lượng công trình cơ bản đảm bảo.

2.6. Công tác lưu trữ hồ sơ: Công tác lưu trữ hồ sơ tại đơn vị đầy đủ.

C. Kết luận.

I. Những mặt làm được:

- Nhìn chung, việc chấp hành pháp luật đầu tư công, công tác đấu thầu giai đoạn 2021-2022 của huyện đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật, công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công do huyện, xã quản lý giai đoạn năm 2021-2022 cơ bản phù hợp quy định pháp luật đầu tư công.

- Các dự án được lập và triển khai thực hiện phù hợp với chủ trương đầu tư, kế hoạch được duyệt. Trong công tác lựa chọn nhà thầu; khảo sát địa chất, địa hình; quản lý hồ sơ dự án, trình tự đầu tư; chấp hành thời gian trong quy trình đầu tư được thực hiện cơ bản đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Thực hiện điều chỉnh bổ sung dự án đúng quy trình theo Luật Xây dựng.

- Về hiệu quả đầu tư: Qua kiểm tra, các công trình đã hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng đúng thời gian theo hợp đồng đã ký kết, đạt hiệu quả như mục tiêu dự án đề ra.

II. Hạn chế, sai sót và trách nhiệm.

- Công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSTW, vốn NSDP tỉnh quản lý giai đoạn năm 2021-2022 còn một số tồn tại sau: Tỷ lệ giải ngân thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau; bố trí, giải ngân vốn quá thời gian quy định với dự án nhóm C.

+ Đối với nội dung Tỷ lệ giải ngân thấp dẫn đến hủy bỏ hoặc chuyển nguồn sang năm sau: Ngoài những nguyên nhân khách quan ở phần B, UBND huyện, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cũng có trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, quy hoạch 3 loại rừng. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm trong việc thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bố trí nhân lực thực hiện.

+ Đối với nội dung thực hiện bố trí, giải ngân vốn quá thời gian quy định với dự án nhóm C, UBND huyện, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cũng có trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công tác nghiệm thu, quyết toán.

- Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công: một số nội dung chưa cụ thể theo quy định, đề nghị phòng TCKH huyện rút kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

- Công tác đấu thầu còn nhiều thiếu sót trong việc công khai đăng tải các nội dung theo quy định tại điều 8 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 *(như đã nêu tại điểm 2.1 phần II mục B)*.

- Công tác thẩm định báo cáo KTKT có công trình còn chưa áp dụng sát thực tế *(như đã nêu tại điểm 2.3 phần II mục B)*.

D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Đề nghị:

1. Đề nghị UBND huyện và các tổ chức, đơn vị có liên quan Ban QLDA các công trình huyện; phòng kinh tế hạ tầng hợp, tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm/rút kinh nghiệm; chỉ đạo các tổ chức, đơn vị liên quan có biện pháp khắc phục đối với các tồn tại đã nêu trên.

2. Đề nghị UBND huyện, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đồng bộ các giải pháp chỉ đạo điều hành của Trung ương, của Tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là Chỉ thị số 1375/CT-UBND ngày 19/4/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, 03 CTMTQG năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Tập trung tham mưu hoàn thiện chính sách để nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, quy hoạch 3 loại rừng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án.

4. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; lập kế hoạch tiến độ thực hiện, giải ngân cho từng dự án, theo dõi tiến độ và chất lượng đối với các công trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn.

5. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư để các dự án đủ điều kiện được bố trí vốn khởi công mới, chủ động bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

6. Chủ đầu tư có trách nhiệm xử lý về kinh tế: Giảm trừ qua thanh toán và thu hồi tổng số tiền 49.620.814 đồng đồng thời thực hiện các yêu cầu như đã nêu tại điểm 2.3 phần II mục B (có biểu chi tiết kèm theo).

7. Công khai kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 79 Luật thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 bằng hình thức Đăng tải lên công thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

8. Gửi báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra, các biện pháp và thời gian khắc phục những tồn tại về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/11/2023.

Trên đây là kết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 17/QĐ-TTr ngày 28/7/2023 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công, công tác đấu thầu năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Mường Chà./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc Sở KH&ĐT;
- UBND huyện Mường Chà;
- Ban QLDA các công trình huyện;
- phòng KTHT huyện; phòng TCKH huyện;
- Trung tâm xúc tiến đầu tư thuộc Sở (để đăng tải lên công thông tin điện tử);
- Lưu: VT, HSTTr.

CHÁNH THANH TRA

Mùa Chiến Khu

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THANH TRA VÀ CÁC BIÊN PHÁP XỬ LÝ

(Kèm theo kết luận thanh tra số 30/KL-TTr ngày 9/10/2023)

ĐVT : Đồng

S TT	Tên dự án được thanh tra	Tổng giá trị sai phạm (nếu có)	Hình thức xử lý	Nội dung sai phạm và một số tồn tại
	Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Chà	49.620.814		
1	Công trình đường vào bản Ma Lù Thàng 2 xã Huổi Lèng.	11.752.200	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng công việc
2	Công trình Nâng cấp Đường giao thông xã Huổi Lèng – xã Sá Tổng.	10.000.000	Thu hồi vào NSNN	Sai sót trong thi công
3	Nâng cấp đường giao thông thị trấn Mường Chà – xã Na Sang	9.946.600	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng công việc
4	Nâng cấp đường giao thông xã Na Sang – Mường Mươn	6.058.803	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng công việc
5	Đường giao thông QL12- Bản Pú Chả, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.	5.369.377	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng công việc
6	Nâng cấp sửa chữa trường tiểu học và THCS Mường Tùng	6.493.834	Giảm trừ qua thanh toán	Tính sai khối lượng công việc